

Faaliyet ve Proje Bilgileri

- **YOL ÇALIŞMALARI**

İzmir Yolu Yol Düzenleme ve İyileştirme:

Merinos Kavşağı ile Orhaneli Kavşağı arasındaki 3.600 mt'lik kısımda yapılan yol iyileştirme ve düzenleme Çalışmalarında; 2.000 Ton Alt Temel, 4.000 Ton Pilentmiks Temel (PMT) ve 25.000 Ton Bitümlü sıcak Karışım (Asfalt) çalışmaları yapılarak hizmete açılmıştır.



İZMİR YOLU YOL DÜZENLEME VE İYİLEŞTİRME

İnönü Caddesi Yol Düzenleme ve İyileştirme :

İnönü Caddesinin Yeşilşehir Kavşağı ile Demirtaş Mahallesi arasındaki 2.600 mt.'lik kısmında ; 500 Ton Temel- Alt Temel, 450 m3 stablize dolgu, 450 m3 kazı ve 6.400 Ton Bitümlü Sıcak Karışım (Asfalt), 1750 m2. Beton parke, 800 mt.çim bordürü, 1.000 mt ince tip bordür çalışmaları ile 1 şerit (300 mt) ilave edilerek hizmete açılmıştır.



İNÖNÜ CAD.YOL DÜZENLEME

Çalı Yolu Ahıska Cad.- Kemal Paşa Cad. :

Demirci Kavşağı ile Tahtalı Mahallesi arasında, toplam 4.000 mt. uzunluğundaki Ahıska ve Kemal Paşa Caddelerinde 2.000 Ton Pilentmiks Temel (PMT), 20.000 ton stablize dolgu, 10.400 Ton Temel-Alt Temel ve 20.200 Ton Bitümlü Sıcak Karışım (Asfalt) çalışmaları yapılarak trafiğe açılmıştır.





ÇALI YOLU AHISKA CAD.

Karıncalıdere İmar Yolu :

Namazgah Caddesini Devrengeç Caddesine bağlayan 500 mt.'lik İmar Yolu; 3.100 m³ Kazi, 3.700 Ton Temel-Alt Temel Serme Sıkıştırma, 1.200 m³ stabilize dolgu, ve 2.400 Ton Bitümlü Sıcak Karışım (Asfalt), 2500 m² beton parke, 1111 mt çim bordür, 1600 mt ince tip bordür çalışmaları yapılarak trafiğe açılmıştır.





KARINCALIDERE İMAR YOLU

Gürsu Hasanpaşa Cad. :

500 mt. Uzunluğundaki Gürsu Hasanpaşa Caddesinde; 370 ton Ton Pilentmiks Temel (PMT), 1.500 Ton Bitümlü Sıcak Karışım (Asfalt) çalışması yapılarak trafiğe açılmıştır.



GÜRSU HASANPAŞA CAD.

Kestel Kurtuluş Cad. :

1200 mt uzunluğundaki, Kestel Merkezini Ankara yoluna bağlayan Kurtuluş Caddesi; 470 ton Ton Pilentmiks Temel (PMT) ve 1.880 Ton Bitümlü Sıcak Karışım (Asfalt), 7750 m2 beton parke, 2190 mt çim bordür, 5300 mt ince tip bordür çalışması yapılarak trafiğe açılmıştır.



KESTEL KURTULUŞ CAD.

Mudanya Yolu Göynüklü Bağlantı Yolu :

Mudanya Yolunu Göynüklüye bağlayan 550 mt uzunluğundaki Yolda 2.600 Ton Temel-Alt Temel, 11.100 m3 stablize dolgu, 5.000 m3 kazı, 1.450 Ton Bitümlü Sıcak Karışım (Asfalt) çalışması yapılarak hizmete açılmıştır.



MUDANYA YOLU GÖYNÜKLÜ BAĞLANTI YOLU

Uludağ Üniversitesi Bağlantı Yolu ve Otopark Yapımı :

350 mt uzunluğunda 30 mt genişliğinde bağlantı yolu ve 8900 m² otopark alanı yapım işinde; 3524 m² beton parke, 800 kg mevcut pik ızgara ve kapak montajı, 808 mt çim bordür, 2678 mt ince tip bordür, 276 mt yağmursuyu borusu döşenmesi, 3700 ton temel alttemel, 8910 m³ stabilize dolgu, 1000 ton P.M.T. ve 5550 ton asfalt kaplama çalışması yapılarak hizmete açılmıştır.



ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BAĞLANTI YOLU VE OTOPARK YAPIMI

Bursaray II. Aşama Altınşehir, Özlüce Ertuğrul İstasyonlarına Entegre İmar Yollarının Açılması ve Yapımı İşi :

975 Mt uzunluğunda 15 mt genişliğinde Doğan Avcıoğlu Caddesinde 1445 m³ kazı, 615 m³ stabilize dolgu, 915 m³ temel malzeme, 2072 mt yol bordürü, 3931 mt bahçe bordürü, 7378 m² beton parke, 772 m³ beton kullanılarak yol altyapısı ve bordür tretuvar imatları bitirilmiş, 1.790 Ton Bitümlü Sıcak Karışım (Asfalt) , 440 Ton PMT çalışması yapılarak hizmete açılmıştır.

715 Mt uzunluğunda 20 mt genişliğinde Savcı Doğan Öz Caddesinde 9085 m³ kazı, 2718 m³ stabilize dolgu, 7010 m³ temel malzeme, 1480 mt yol bordürü, 4027 mt bahçe bordürü, 8794 m² beton parke, 873 m³ beton kullanılarak yol altyapısı ve bordür tretuvar imatları bitirilmiş, 2.370 Ton Bitümlü Sıcak Karışım (Asfalt) , 450 Ton PMT çalışması yapılarak hizmete açılmıştır.

400 Mt uzunluğunda 15 mt genişliğinde Yusuf Büyükbaşaran Caddesinde 160 m³ kazı, 481 m³ temel malzeme, 1528 mt yol bordürü, 1140 mt bahçe bordürü, 3027 m² beton parke, 320 m³ beton kullanılarak yol altyapısı ve bordür tretuvar imatları bitirilmiş, 670 Ton Bitümlü Sıcak Karışım (Asfalt) , 170 TON PMT Asfaltlama çalışması yapılarak hizmete açılmıştır.

1015 Mt uzunluğunda 25 mt genişliğinde Abdi İpekçi Caddesinde 12000 m³ kazı, 3626 m³ stabilize dolgu, 9792 m³ temel malzeme, 1625 mt yol bordürü, 6100 mt bahçe bordürü, 10475 m² beton parke, 1055 m³ beton kullanılarak yol altyapısı ve bordür tretuvar imalatlarının büyük bir kısmı tamamlanmıştır. Kısmen asfaltlama çalışması yapılmış olup; bordür tretuvar imalatlarına devam edilmektedir.

1000 Mt uzunluğunda 15 mt genişliğinde Gıda Toptancıları Sitesi kuzeyi ile Bursaray Altınşehir istasyonu batısında yer alan isimsiz cadde 14385 m³ kazı, 5565 m³ stabilize dolgu, 5300 m³ temel malzeme, 1245 mt yol bordürü, 1152 mt bahçe bordürü, 5532 m² beton parke, 553 m³ beton kullanılarak yol altyapısı ve bordür tretuvar imalatı yapılmış, 600 Ton Bitümlü Sıcak Karışım (Asfalt), 150 TON PMT Asfaltlama çalışması yapılarak hizmete açılmıştır.

1032 Mt uzunluğunda 15 mt genişliğinde Bursaray Altınşehir istasyonu doğusunda yer alan imar yolu ham olarak açılmış olup; 22318 m³ kazı, 7800 m³ stabilize dolgu yapılmıştır.

480 Mt uzunluğunda 15 mt genişliğinde Ertuğrul Mah. 326. sokakta 9493 m³ kazı, 4208 m³ stabilize dolgu, 3482 m³ temel malzeme kullanılarak yol altyapısı oluşturulmuştur.



SAVCI DOĞANÖZ CAD.



ALTINŞEHİR İSİMSİZ CAD.



ABDİ İPEKÇİ CAD.

- **KÖPRÜ VE KAVŞAK ÇALIŞMALARI**

Özlüce Kavşağı :

Özlüce Kavşağı Çalışmalarında; 22.700 m³ makine ile geniş derin kazı, 8800 Alt temel malzeme, 1000 m³ kırmataş ile mıcır dolgu yapılması, 350 m³ her dozda demirsiz beton, 3046 mt fore kazık çalışması, 4370 m³ her türlü inş. Demirli beton, 1568 m³ köprülerde her dozda demirsiz beton, 262 m³ öngermeli kiriş demirli beton, 110 ton ince nervürlü demir, 1020 ton kalın nervürlü demir, 11 ton öngermeli çelik, 3600 m² elastomerik sıvı kaplama yalıtım kullanılmıştır. Köprü ayaklarında bulunan 137 Adet fore kazık imalatı tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.



ÖZLÜCE KAVŞAĞI

Samanlı-İsmetiye Mahallesi Arası Gölalan Köprüsü İnşaatı :

23.00 mt uzunluğunda, 10 mt genişliğinde iki şeritli ($2 \times 3,5 = 7$ mt) Gölalan Köprüsü 770 ton Bitümlü Sıcak Karışım (Asfalt) çalışması yapılarak 09.10.2010 tarihinde trafiğe açılmıştır.

Eski Samanlı-İsmetiye Köprüsü



Yeni Samanlı-İsmetiye Köprüsü



- **BITÜMLÜ SICAK KARIŞIM (ASFALT) ÇALIŞMALARI**

2010 Yılında Müteahhit ve İdare Ekiplerince Şehrin Anaarterleri ve Muhtelif yerlerinde 172.386 ton Bitümlü Sıcak Karışım (Asphalt) Kaplama ve 51.300 ton Bitümlü Sıcak Karışım (Asphalt) Yama olmak üzere toplam 223.686 ton Bitümlü Sıcak Karışım (Asphalt) çalışmaları yapılmıştır.

Bitümlü Sıcak Karışım (Asphalt) Kaplama çalışmaları:

Acemler İzmir Yolu, Demirtaş İnönü Cad, Mudanya Yolu Emek Kavşağı, Gaziakdemir Cad. Tabakhaneler Yolu,Hamitler Mezarlık İçi Yolları, Beşikçiler Cad., Çekirge Cad., Hastayurdu Cad, Kükürtlü Cad.,Çalı Kayapa Arası Ahıska Cad.- Kemal Paşa Cad.,Ürünlü Yolu, Görükle Atatürk Bulvarı, Mümin Gençoğlu Cad., Kayapa Toki Yolu, Konaklı Yolu, Altınşehir-Özlüce-Ertuğrulkent Bursaray Entegre Yolları , Uludağ Üniversitesi Otopark Ve Bağlantı Yolu Yapımı, Görükle Kurtuluş - Gülveren Cad., Karıncalıdere İmar Yolu,Dikencik Cad., Eşref Bilal Cad.,Hamamlıkızık Yolu,Samanlı İsmetiye Köprüsü,Mudanya Kemalpaşa – Bursa – Eski Bursa – Arnavutköy Caddeleri, Mudanya Yolu Göynüklü Bağlantı Yolu, Kestel Kurtuluş Cad., Gürsu Hasanpaşa Cad.

Bitümlü Sıcak Karışım (Asphalt) Yama çalışmaları:

İnönü Cad, Mudanya Yolu Emek Kavşağı, Hamitler Katı Atık Yolu, Mudanya Yolu Servis Yolu, Altınşehir Uğur Mumcu Bulvarı, Doğanavcıoğlu Cad., İzmir Yolu Otobüs Durakları, Minareli Çavuş Özlüce Yolu, Balat Piknik Cad., Özlüce Çiçek Cad., Hasanağa Yolu, Görükle Kızılırmak Cad.- Fevzi Çakmak Cad., B.Balıklı Yolu, Yenibağlar Mh. Hakimiyet Cad., Duaçınar Karlıdağ Cad.- Uzun Cad., Vişne Cad., Zümrütevler Mh. Çiçek Cad., Bağlaraltı 2.Cad., Bademli Eski Mudanya Yolu, Mudanya Halitpaşa Mh.İpar Cad.,Güzelyalı Mh. Fatih Cad., Mürsel – Ülkü Mh. Arası, Hançerli Çekrice Arası, Kurşunlu Yeşil Vadi Cad. Vb. Muhtelif Ana Arterlerinde Asphalt Yama Çalışma Yapılmıştır.

- **SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMALARI**

2010 Yılında Toplam 581.700 M² Sathi Kaplama Çalışması Yapılmıştır. Bu Çalışmalar; Ahmetköy Mh. İç Yolları, Odunluk Mh. Misi Köy Yolu, Yol Çatı Mh. İç Yolları, Göynüklü Altıntaş Arası, Mürsel Mh. Yolları, Hasköy Mh. Yolları, Gürsu Zafer Mh. Muhtelif Cad. ve Sokaklar, Kurşunlu Şükrü Kaya Mh. Muhtelif Cad. ve Sokaklar vb. Muhtelif Ana Arterlerde Sathi Kaplama Çalışmaları Yapılmıştır.

- **KAZI,DOLGU,SERME - SIKIŞTIRMA ÇALIŞMALARI**

Kazı ve Nakli Çalışmaları ;2010 yılında İdare Ekiplerince 306.000 m³ Kazı ve nakli çalışması yapılmıştır.Bu çalışmalar ; Çalı Yolu Ahıska Cad., İrfaniye Balabancık Yolu, Gökçeköy Yolu, Yunusemre Dikencik Cad., Esentepe Servis Yolu, Gökçeköy İzmir Yolu Bağlantı Yolu, Balat Cezaevi Yolu, Mürselköy, Hasköy ve muhtelif ana arterlerde Kazı çalışması yapılmıştır.

Dolgu ve Nakli ,Serme - Sıkıştırma çalışmaları; 2010 yılı idare ve müteahhit ekiplerince 225.323 m³ Stablize Dolgu ve Nakli, 290.125 ton Temel-Altemel Malzeme Nakli yapılmıştır. Bu çalışmalar ; Görükle Atatürk Bulvarı, Uludağ Üniversitesi Otopark ve Bağlantı Yolu,Çalı Yolu Ahıska Cad., Altınşehir Metro Market Arası Yollar, İrfaniye Balabancık Yolu, Kurşunlu Yolu, Mudanya Yolu Göynüklü Bağlantı Yolu, Gökçeköy Yolu, Yunusemre Dikencik Cad., Esentepe Servis Yolu, Gökçeköy İzmir Yolu Bağlantı Yolu, Balat Cezaevi Yolu, Mürselköy Yolu, Hasköy Yolu ve muhtelif anaarterlerde çalışma yapılmıştır.

Yıldırım, Gürsu Ve Kestel İlçeleri Muhtelif Ana Arterlerine Bordür-Tretuvar Ve Üst Yapı İnşaatı İşi :

İşe 13.07.2010 tarihinde başlanılmış olup, proje kapsamında; Yıldırım İlçesinde Karıncalıdere İmar Yolu ,Bağlaraltı 2.Cad., Çiçek Cad.(Devam Ediyor), Vişne Cad, Gürsu İlçesinde; Zafer Cad,Kestel İlçesinde; Kurtuluş Caddesinde Bordür Tretuvar Çalışması, Doğu Yakın Çevre Yolu Tel Çit Çalışması yapılmıştır.

Osmangazi ve Nilüfer İlçeleri Muhtelif Ana Arterlerine Bordür-Tretuvar ve Üst Yapı İnşaatı İşi :

Projeye 06.08.2010 tarihinde başlanılmış olup, proje kapsamında Osmangazi İlçesinde ;Esentepe Servis Yolu Bordür- Tretuvar çalışmaları, İvazpaşa Cad. parke yenileme çalışması,kültürpark içi otopark bağlantı yolu ve halı saha çevresi parke yapımı,kültürpark içi oyun alanı bordür çalışması, Buski tenis kafe sosyal tesisler parke çalışması, Kent meydanı pik döküm korkuluk imalatı,mihraplı camii çevre düzenlemesi,geçit camii çevre düzenlemesi, otokoop – real kavşak düzenleme işi,Nilüfer İlçesinde; Minareliçavuş mh.Mevlana Cad.,Uludağ Üniversitesi poliklinik önü, bordür tretuvar çalışması, balat piknik cad. istinat duvarı ve bordür tretuvar çalışması,Fethiye Spor Tesisleri çevre duvarı yapımı,küçük sanayi otobüs durakları,Mudanya İlçesi Bademli Köpek barınağı düzenleme çalışması,Altıntaş Mezarlığı çevre taş istinat duvarı imalatı,Mudanya Yolu istinat duvarı yapım çalışması,gemlik ilçesi K.Kumla İskele meydanı ve sahil yolu parke,bordür-tretuvar çalışması yapılmıştır.

1- Performans Sonuçları Tablosu

Stratejik Amaç		:	9.2 Kent içi trafik sorununa ekonomik yatırımlar ile kalıcı çözümler üretmek. 9.3 Trafik ve yol güvenliğini sağlayarak, kazaları önlemek ve milli ekonomiye katkı sağlamak.		
Stratejik Hedef		:	9.2.2 2010-2014 yılları arasında 9 adet kavşak düzenlemesi yapmak 9.2.3 2010-2014 yılları arasında 7 adet yeni ulaşım arteri açmak. 9.2.4 2010-2014 yılları arasında 8 adet mevcut yolda düzenleme yapmak. 9.3.3 Mevcut ve Yeni Yolların bakım ve onarımını yapmak.		
Performans Hedefi		:	9.2.2 2010 yılında 3 adet kavşak düzenlemesi yapmak. 9.2.3 2010 yılında 5 güzergâhta proje hazırlamak ve uygulama işi yapmak. 9.2.4 2010 yılında 5 adet mevcut yolda düzenleme yapmak. 9.3.3 2010 yılında mevcut ve yeni yolların bakım ve onarımını yapmak.		
Performans Göstergesi		2010 Yılı			
		Hedeflenen	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı (%)	
1	9.2.2 Kavşak sayısı	3	1	% 20	
2	9.2.2 Kullanılan Alt temel Miktarı (Ton)		8.800 (Ton)		
3	9.2.2 Beton Miktarı (m3)		4.370 m3		
4	9.2.3 Yol sayısı	5	13	% 260	
5	9.2.3 Dökülen asfalt miktarı (Ton)		30.350 (Ton)		
6	9.2.3 Sathi Kaplama Miktarı (m2)		67.200 m2		
7	9.2.3 Parke kaplama yapılması (m ²)		22.470 m2		
8	9.2.3 Bordür Miktarı (mt)		17.580 mt		
9	9.2.4 Yol sayısı	5	7	% 140	
10	9.2.4 Dökülen asfalt miktarı (Ton)		40.710 (Ton)		

11	9.2.4 Bordür Miktarı (mt)		9.300 mt	
12	9.2.4 Parke Kaplama Yapılması (m ²)		9.500 m2	
13	9.3.3 Asfalt Yama Miktarı (Ton)	40.000	51.300	% 128
14	9.3.3 Asfalt Kaplama Miktarı (Ton)	50.000	101.330	% 203
15	9.3.3 Kazı Miktarı (m3)	400.000	307.000	% 77
16	9.3.3 Dolgu Miktarı (m3)	730.000	624.000	% 86

Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Performans programında yer alan 3 Adet Kavşak Düzenleme hedefine 1 Adet kavşak ihale dosyası hazırlandığı için ulaşılamamış olup, diğer performans hedeflerine ulaşılmıştır.